



УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XX СЕСІЯ VIII ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

4 квітня 2022 р.

м. Стрий

№ 1070

Про виконання Програми
“Утримання окремих об’єктів
благоустрою” за 2021 рік

Керуючись п.7 ст.91 Бюджетного Кодексу України та пп.22 п.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада вирішила:

1. Затвердити Звіт про виконання Програми «Утримання окремих об’єктів благоустрою» за 2021 рік.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови М. Дмитришина та на депутатські постійні комісії з питань планування фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку(С.Ковальчук),з питань житлово-комунального господарства, комунального майна та приватизації, з питань торгівлі, сфери послуг, з питань житлової політики та енергозбереження (О. Йосипчук).

Міський голова

Олег КАНІВЕЦЬ

Підсумковий звіт щодо виконання цільової програми

1. Основні дані «Утримання окремих об'єктів благоустрою», затверджена рішенням сесії Стрийської міської ради № 177 від 25.02.2021 року (із змінами).

- Заплановане фінансування **680,092 тис.грн.**

- Розпорядник коштів (виконавець Програми) **Відділ капітального будівництва Стрийської міської ради**

- Мета Програми - Забезпечення безпеки дорожнього руху всіх його учасників на всіх ділянках територіальної громади, де вони встановлені.

Забезпечення нормального фінансування об'єктів з тим, щоб наблизитись до ведення передових європейських стандартів покращення їх функціонування та зменшення технічних несправностей і прорахунків. Утримання окремих об'єктів благоустрою.

2. Виконання заходів і завдань Програми

№ з/п	Заплановані заходи				Фактично проведені заходи				
	Назва, зміст заходу	КПКВК	КЕКВ	Планова нефінансування, тис.грн	Дата проведення	Назва, зміст заходу	КПКВК	КЕКВ	Фактичне фінансування (касові видатки), тис.грн
1.	Капітальний ремонт повітряної системи освітлення: - вул.Грабовецька (від ж/б№22 до з/д переїзду)м.Стрий -вул.Січових Стрільців,14 м.Стрий -вул.Січових Стрільців,18а м.Стрий -пішохідного мосту через залізничну колію(від вул.Вокзальної до вул.Зубенка) м.Стрий -вул.Савури м.Стрий -вул.Шашкевича м.Стрий -внутрішньо дворового проїзду по проспекту Чорновола,35 м.Стрий -внутрішньо дворового проїзду по вул.Б.Хмельницького,15,17 м.Стрий -с.Загірне Стрийського району -с.Завадів Стрийського району -с.ГолобутівСтрийського району -вул.Миру с.Ланівка Стрийського району	1517330	3132	477,392	2021р.	Капітальний ремонт повітряної системи освітлення: - вул.Грабовецька (від ж/б№22 до з/д переїзду)м.Стрий -вул.Січових Стрільців,14 м.Стрий -вул.Січових Стрільців,18а м.Стрий -пішохід.мосту через залізничну колію(від вул.Вокзальної до вул.Зубенка) м.Стрий -вул.Савури м.Стрий -вул.Шашкевича м.Стрий -внутрішньо дворового проїзду по проспекту Чорновола,35 м.Стрий -внутрішньо дворового проїзду по вул.Б.Хмельницького,15,17 м.Стрий -вул.Миру с.Ланівка Стрийського району- 48,650тис.грн. -вул.Шевченка с.Ланівка Стрийського району -с.Розгірче Стрийського району	1517330	3132	412,033

	-вул.Шевченка с.Ланівка Стрийського району -вул.Ярослава Мудрого та вул.Заводська с.Райлів Стрийського району -с.Розгірче Стрийського району								
2.	Капітальний ремонт скверу Б.Хмельницького смт.Дашава Стрийського району	1517330	3132	202,70		Капітальний ремонт скверу Б.Хмельницького (художнє оформлення архітектурного ансамблю центральної частини) смт.Дашава Стрийського району	1517330	3132	15,00
	ВСЬОГО по програмі:			680,092					427,033

3. Аналіз використання коштів Програми згідно з проведеними витратами

№ з/п	Витрачені кошти	Одиниці виміру	Кількість	Сума витрат	Контрагент *
1.	427,033	тис.грн.		427,033	Підрядні організації, які виконували роботи згідно з заключеними договорами

*- отримувач коштів

- перераховуються всі статті витрат, профінансовані в рамках Програми

4. Аналіз виконання результативних показників, що характеризують виконання Програми, та пояснення щодо їх виконання за звітний період:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом обласної (бюджетної) програми на звітний період, тис.грн.			Виконано за звітний період, тис.грн.			Відхилення, тис.грн.		
				усього	у тому числі:		усього	у тому числі:		усього	у тому числі:	
					загальний фонд	спец. фонд		загальний фонд	спец. фонд		загальний фонд	спец. фонд
1.	Показники затрат	тис.грн.	Акти виконаних робіт	477,392	0,00	477,392	412,033	0,00	412,033	65,359	0,00	65,359
2.	Показники затрат	тис.грн.	Акти виконаних робіт	202,70	0,00	202,70	15,00	0,00	15,00	187,700	0,00	187,700
	ВСЬОГО:			680,092	0,00	680,092	427,033	0,00	427,033	253,059	0,00	253,059
5.	Пояснення щодо розбіжностей між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені паспортом Програми											

Примітка: до звіту додаються: копія паспорта Програми, резюме обґрунтування щодо потреби в даній Програмі на наступний рік та усі продукти Програми (документи досліджень, аналітичні матеріали, видання, макети друкованої продукції), виготовлені в рамках Програми.

**Керівник установи -
головного розпорядника коштів**

Іван ЛЕБІДЬ