



УКРАЇНА

**СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**  
**XX СЕСІЯ VIII ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ**  
**РІШЕННЯ**

4 квітня 2022 р.

м. Стрий

№ 1074

**Про виконання  
«Програми про співфінансування  
реконструкції, реставрації, проведення  
капітальних ремонтів, технічного  
переоснащення спільного майна у  
багатоквартирних будинках» за 2021 рік**

Керуючись п.7 ст.91 Бюджетного Кодексу України та пп.22 п.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада вирішила:

1. Затвердити Звіт про виконання «Програми про співфінансування реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках» за 2021 рік.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови М.Дмитришина та на депутатські постійні комісії з питань планування фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку(С.Ковальчук),зпитань житлово-комунального господарства, комунального майна та приватизації, з питань торгівлі, сфери послуг, з питань житлової політики та енергозбереження ( О. Йосипчук).

**Міський голова**

**Олег КАНІВЕЦЬ**

## Підсумковий звіт щодо виконання цільової програми

**1. Основні дані «Програма про співфінансування реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках», затверджена рішенням сесії № 482 від 24.06.2021 року (зі змінами)**

- Заплановане фінансування, **2858,20 тис.грн.**

- Розпорядник коштів (виконавець Програми) **Відділ капітального будівництва Стрийської міської ради**

- Мета Програми – Забезпечити нормальне функціонування будівель за їх призначенням і не допустити руйнувань, або аварійності

### 2. Виконання заходів і завдань Програми

| № з/п | Заплановані заходи   |         |      |                                 | Дата проведення | Фактично проведені заходи   |         |      |   |
|-------|--|---------|------|---------------------------------|-----------------|---|---------|------|---|
|       | Назва, зміст заходу  | КПКВК   | КЕКВ | Плановане фінансування, тис.грн |                 | Назва, зміст заходу   | КПКВК   | КЕКВ | Фактичне фінансування (касові видатки), тис.грн |
| 1.    | Провести капітальний ремонт віконних прорізів, капітальний ремонт покрівлі в будинках, капітальний ремонт ліфта. Придбання та встановлення загальнобудинкового вузла комерційного обліку теплової енергії. Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт будівлі, покрівлі. | 1217368 | 3210 | 2018,55                         | 2021р.          | Капітальний ремонт віконних прорізів, капітальний ремонт покрівлі в будинках, капітальний ремонт ліфта. Придбання та встановлення загальнобудинкового вузла комерційного обліку теплової енергії. | 1217368 | 3210 | 1130,32   |
|       | Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт будівлі, покрівлі.  | 1217310 | 3210 | 839,65                          | 2021р.          | Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт будівлі, покрівлі.   | 1217310 | 3210 | 741,43  |
|       | Разом по програмі  |         |      | 2858,20                         |                 |   |         |      | 1871,75   |

### 3. Аналіз використання коштів Програми згідно з проведеними витратами

| № з/п | Витрачені кошти | Одиниці виміру | Кількість | Сума витрат | Контрагент *  |
|-------|-----------------|----------------|-----------|-------------|---|
| 1.    | 1871,75         | тис.грн.       |           | 1871,75     | Підрядні організації, які виконували роботи згідно з заключеними договорами |

\*- отримувач коштів

- перераховуються всі статті витрат, профінансовані в рамках Програми

**4. Аналіз виконання результативних показників, що характеризують виконання Програми, та пояснення щодо їх виконання за звітний період:**

| № з/п | Показники        | Одиниця виміру | Джерело інформації   | Затверджено паспортом обласної (бюджетної) програми на звітний період, тис.грн. |                |            | Виконано за звітний період, тис. грн. |                |            | Відхилення |                |            |
|-------|------------------|----------------|----------------------|---|----------------|------------|---------------------------------------|----------------|------------|------------|----------------|------------|
|       |                  |                |                      | усього  | у тому числі:  |            | усього                                | у тому числі:  |            | усього     | у тому числі:  |            |
|       |                  |                |                      |   | загальний фонд | спец. фонд |                                       | загальний фонд | спец. фонд |            | загальний фонд | спец. фонд |
| 1     | Показники затрат | тис.грн.       | Акти виконаних робіт | 2858,20   | 0,00           | 2858,20    | 1871,75                               | 0,00           | 1871,75    | 986,45     | 0,00           | 986,45     |

5. **Пояснення щодо розбіжностей між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені паспортом Програми**

**Примітка:** до звіту додаються: копія паспорта Програми, резюме обґрунтування щодо потреби в даній Програмі на наступний рік та усі продукти Програми (документи досліджень, аналітичні матеріали, видання, макети друкованої продукції), виготовлені в рамках Програми.

**Керівник установи -  
головного розпорядника коштів**

**Іван ЛЕБІДЬ**