



СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XXXI СЕСІЯ VIII ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

Від 26 січня 2023 р.

Стрий

№ 1504

Про виконання Програми «Утримання та розвиток доріг та дорожньої інфраструктури на 2022 рік»

Керуючись п.5, 13 ст.91 Бюджетного Кодексу України та пп.22 п.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада **ВИРІШИЛА**:

1. Затвердити Звіт про виконання Програми «Утримання та розвиток доріг та дорожньої інфраструктури на 2022 рік».

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на депутатські комісії з питань планування фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (С. Ковальчук), з питань житлово-комунального господарства, комунального майна та приватизації, з питань торгівлі, сфери послуг, з питань житлової політики та енергозбереження (О. Йосипчук).

Міський голова

Олег КАНІВЕЦЬ

Підсумковий звіт щодо виконання цільової програми

1. Основні дані Програми “Утримання та розвиток доріг та дорожньої інфраструктури на 2022 рік”

Затверджена рішенням сесії №911 від 27.01.2022 року (із змінами).

Заплановане фінансування **16 743,44 тис.грн.**

- Розпорядник коштів (виконавець Програми) **Управління ЖКГ Стрийської МР**

- Метою Програми: покращення стану інфраструктури доріг Стрийської ТГ, придання естетично привабливого вигляду, покращення умов проживання мешканців.

2. Виконання заходів і завдань Програми

№ з/п	Заплановані заходи				Фактично проведені заходи				
	Назва, зміст заходу	КПКВК	КЕКВ	Плановане фінансування, тис.грн	Дата проведення	Назва, зміст заходу	КПКВК	КЕКВ	Фактичне фінансування (касові видатки), тис.грн
1	Утримання та розвиток доріг та дорожньої інфраструктури в населених пунктах Стрийської територіальної громади : утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху, а саме дорожніх знаків, інформаційних щитів, табло, сигнальних стовпчиків, транспортних та пішохідних огорожень, нанесення дорожньої розмітки на дорогах міста, утримання світлофорних об'єктів, тощо, вивезення побутових відходів, дорожнього сміття, ліквідація стихійних нагромаджень сміття, опалого листя,	1217461	2610	4099,94	2022р.	Утримання дорожніх знаків і турнікетів – 460,420 тис. грн. Утримання світлофорів – 339,280 тис. грн. Утримання мереж дощової каналізації – 1 369,669 тис. грн. Утримання доріг в осінньо-зимовий період – 700,286 тис. грн. Вивезення дорожнього сміття – 270,745 тис. грн. Поточний ремонт бруківки на Майдані Ринок – 367,475 тис. грн. Ліквідація стихійних сміттєзвалищ – 126,443 тис. грн. Утримання секторних доріжок на міському кладовищі – 179,171 тис. грн. Нанесення дорожньої розмітки – 19,975 тис. грн.	1217461	2610	3 833,464

	<p>утримання мережі дощової каналізації вулиць міста, утримання доріг та місць загального користування в осінньо-зимовий період, утримання доріг в зимовий період (ліквідація ямковості), здійснення технічного нагляду за влаштуванням дорожньої розмітки, утримання секторних доріжок на міському кладовищі, поточний ремонт бруківки тротуарів на Майдані Ринок, поточний ремонт з пониження тротуарів у межах пішохідних переходів вулиць м. Стрия.</p> <p>Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури</p>								
2.	<p>Поточний ремонт об'єктів транспортної інфраструктури Стрийської ТГ</p>	1217461	2240	11419,00		<p>Проведено поточний ремонт об'єктів транспортної інфраструктури Стрийської ТГ на суму 4462,483 тис. грн.</p>	1217461	2240	4462,483
3.	<p>Виготовлення паспортів доріг: вул. Шевченка с.Лотатники, вул. Винницького м.Стрий, вул. Незалежності с.Стрілків, вул. Сагайдачного с.Стрілків,</p>	1217461	2240	182,00		<p>Виготовлено паспорти доріг (10 шт.) на суму 182,00 тис. грн. вул. Шевченка с.Лотатники, вул. Винницького м.Стрий,</p>	1217461	2240	182,00

	<p>вул. Л.Українкис.Стрільків, вул. Лісова с.Йосиповичі, вул. Л.Українкис.Голобутів, вул.Коновальця с. Добряни, від вул. Стрийська до вул.Сонячнас.Добряни, від вул.Стрийська до вул.Б.Хмельницькогос.Добрян и,</p> <p>Розробка проекту організації дорожнього руху: -вул.П.Мирного (вул. Успенська до вул. Об'їзна дорога) у м. Стрий - вул. Колесси у м.Стрий - вул. Заньковецької (від Шашкевича до Успенська) у м. Стрий - вул. Дубравського у м. Стрий - вул. Стецька у м. Стрий - вул. Поштова у м. Стрий - вул. Мазепи у м. Стрий - вул. Гоголя у м. Стрий -вул. Гонти у м. Стрий - вул. Збіжева у м. Стрий - вул. Нечая у м. Стрий - вул. Торговиця у м. Стрий -вул.Заньковецької та вул.П.Мирного у м.Стрий</p> <p>- розробка транспортної моделі м. Стрий</p> <p>- розробка концепції щодо</p>	<p>1217461</p> <p>2240</p> <p>1217461</p> <p>2240</p>	<p>98,50</p> <p>98,50</p> <p>350,00</p>		<p>вул. Незалежності с.Стрільків, вул. Сагайдачного с.Стрільків, вул. Л.Українкис.Стрільків, вул. Лісова с.Йосиповичі, вул. Л.Українкис.Голобутів, вул.Коновальця с. Добряни, від вул. Стрийська до вул.Сонячнас.Добряни, від вул.Стрийська до вул.Б.Хмельницькогос.Добряни,</p> <p>Розробка проекту організації дорожнього руху : -вул. вул. П.Мирного (вул. Успенська до вул. Об'їзна дорога) у м. Стрий - вул. Колесси у м.Стрий - вул. Заньковецької (від Шашкевича до Успенська) у м. Стрий - вул. Дубравського у м. Стрий - вул. Стецька у м. Стрий - вул. Поштова у м. Стрий - вул. Мазепи у м. Стрий - вул. Гоголя у м. Стрий -вул. Гонти у м. Стрий - вул. Збіжева у м. Стрий - вул. Нечая у м. Стрий - вул. Торговиця у м. Стрий -вул.Заньковецької та вул.П.Мирного у м.Стрий на загальну суму – 98,50 тис. грн.</p> <p>- розробка транспортної моделі м. Стрий</p>	<p>1217461</p> <p>2240</p> <p>1217461</p> <p>2240</p>	<p>98,50</p> <p>98,50</p> <p>350,00</p>	
--	--	---	--	--	---	---	--	--

	запровадження і розвитку пішохідних зон в Стрийській ТГ	1217461	2240	25,10		- розробка концепції щодо запровадження і розвитку пішохідних зон в Стрийській ТГ	1217461	2240	20,00
	- розробка концепції щодо зміни організації руху транспорту та паркування в центральній частині м. Стрий	1217461	2240	185,00		- розробка концепції щодо зміни організації руху транспорту та паркування в центральній частині м. Стрий	1217461	2240	185,00
	- розробка концепції розвитку велосипедного руху в Стрийській ТГ	1217461	2240	49,90		- розробка концепції розвитку велосипедного руху в Стрийській ТГ	1217461	2240	49,90
6.	Послуги по виїзду комісії з визначення можливості перенесення діючих переїздів по 0км+922м перегону Стрий-Моршин,5км+214м перегону Верхні Гаї-Стрий 2 на нові ординати,надання технічної характеристики залізниці у місці перетину.	1217461	2240	40,00		Послуги по виїзду комісії з визначення можливості перенесення діючих переїздів по 0км+922м перегону Стрий-Моршин,5км+214м перегону Верхні Гаї-Стрий 2 на нові ординати,надання технічної характеристики залізниці у місці перетину на суму – 38,278 тис. грн	1217461	2240	38,278
7.	Послуга видачі з технічних умов на перенесення діючих переїздів на 0км+922м перегону Стрий-Моршин, 5км+214м перегону Верхні Гаї-Стрий 2 на нові ординати.	1217461	2240	45,00		-	1217461	2240	-
8.	Підготовка концептуальної записки про розроблення державного інвестиційного проекту будівництва об'їзної автодороги між дорогами загального користування державного значення Т-14-18 Нижанковичі-Самбір-Дрогобич-Стрий та М30	1217461	2240	49,20		Підготовка концептуальної записки про розроблення державного інвестиційного проекту будівництва об'їзної автодороги між дорогами загального користування державного значення Т-14-18 Нижанковичі-Самбір-Дрогобич-Стрий та М30 Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам'янка	1217461	2240	49,20

9.	Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам'янка					на суму 49,20 тис.грн			
	Розроблення державного інвестиційного проекту будівництва об'їзної автодороги між дорогами загального користування державного значення Т-14-18 Нижанковичі-Самбір-Дрогобич-Стрий та М30 Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам'янка	1217461	2240	199,80		Розроблення державного інвестиційного проекту будівництва об'їзної автодороги між дорогами загального користування державного значення Т-14-18 Нижанковичі-Самбір-Дрогобич-Стрий та М30 Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам'янка на суму – 199,80 тис.грн	1217461	2240	199,80
Всього				16 743,44					9 468,625

3. Аналіз використання коштів Програми згідно з проведеними витратами

№ з/п	Витрачені кошти	Одиниці виміру	Кількість	Сума витрат	Контрагент *
1	3833,464	Тис.грн.		3833,464	Стрийський МККП
2	5635,161	Тис.грн.		5635,161	УЖКГ

*- отримувач коштів

- перераховуються всі статті витрат, профінансовані в рамках Програми

4. Аналіз виконання результативних показників, що характеризують виконання Програми, та пояснення щодо їх виконання за звітний період:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом обласної (бюджетної) програми на звітний період, тис.грн.			Виконано за звітний період, тис.грн.			Відхилення, тис.грн.		
				усього	у тому числі:		усього	у тому числі:		усього	у тому числі:	
					загальний фонд	спец. фонд		загальний фонд	спец. фонд		загальний фонд	спец. фонд
1	Показники затрат	Тис.грн.	акти вик.роб.	4099,940	4099,940	0,00	3833,464	3833,464	0,00	266,476	266,476	0,00
2	Показники затрат	Тис.грн.	акти вик.роб.	11419,00	11419,00	0,00	4462,483	4462,483	0,00	6956,517	6956,517	0,00
3	Показники затрат	Тис.грн.	акти вик.роб.	182,00	182,00	0,00	182,00	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Показники затрат	Тис.грн.	акти вик.роб.	98,50	98,50	0,00	98,50	98,50	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Показники затрат	Тис.грн.	акти вик.роб.	610,00	610,00	0,00	604,90	604,90	0,00	5,10	5,10	0,00
6	Показники затрат	Тис.грн.	акти вик.роб.	40,00	40,00	0,00	38,278	38,278	0,00	1,722	1,722	0,00
7	Показники затрат	Тис.грн.	акти вик.роб.	45,00	45,00	0,00	0,00	40,00	0,00	45,00	45,00	0,00
8	Показники затрат	Тис.грн.	акти вик.роб.	49,20	49,20	0,00	49,20	49,20	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Показники затрат	Тис.грн.	акти вик.роб.	199,80	199,80	0,00	199,80	199,80	0,00	0,00	0,00	0,00

5. Пояснення щодо розбіжностей між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені паспортом Програми

На 2022 рік за завданням Програми «Утримання та розвиток доріг та дорожньої інфраструктури на 2022 рік» з урахуванням внесених змін були затверджені призначення і обсязи 16 743 440,00 грн. Впродовж 2022р. передбачалось виконання робіт з утримання дорожньої інфраструктури Стрийської ТГ, виконання поточного ремонту доріг. Фактичне виконання (касові видатки) за 2022 рік склали 9 468 625,00 грн. Відхилення між затвердженими показниками та касовими видатками пояснюється не виконанням значного обсягу робіт з поточного ремонту через воєнний стан в Україні.

Керівник установи головного розпорядника коштів

Ігор ПАСТУЩИН

