



СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XLVII СЕСІЯ VIII ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

від 28 березня 2024 року

Стрий

№ 2487

**Про виконання Програми
«Утримання окремих об'єктів
благоустрою на 2023 рік»**

Керуючись п. 7 ст. 91 Бюджетного Кодексу України та п. п. 22 п. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада **ВИРІШИЛА:**

1. Затвердити Звіт про виконання Програми «Утримання окремих об'єктів благоустрою на 2023 рік» (додається).
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови М. Дмитришина та на депутатські постійні комісії з питань планування фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (С.Ковальчук), з питань житлово-комунального господарства, комунального майна та приватизації, з питань торгівлі, сфери послуг, з питань житлової політики та енергозбереження (О. Йосипчук).

Міський голова

Олег КАНІВЕЦЬ

Підсумковий звіт щодо виконання цільової програми

1. Основні дані Програми «Утримання окремих об'єктів благоустрою на 2023 рік», затверджена рішенням сесії Стрийської міської ради № 1624 від 23.02.2023 року (із змінами).

- Заплановане фінансування **2419,70 тис.грн.**
- Розпорядник коштів (виконавець Програми) **Відділ капітального будівництва Стрийської міської ради**
- Мета Програми - Забезпечення безпеки дорожнього руху всіх його учасників на всіх ділянках територіальної громади, де вони встановлені. Забезпечення нормального фінансування об'єктів з тим, щоб наблизитись до ведення передових європейських стандартів покращення їх функціонування та зменшення технічних несправностей і прорахунків. Утримання окремих об'єктів благоустрою.

2. Виконання заходів і завдань Програми

№ з/п	Заплановані заходи			Фактично проведені заходи					
	Назва, зміст заходу	КПКВК	КЕКВ	Плановане фінансування, тис.грн	Дата проведення	Назва, зміст заходу	КПКВК	КЕКВ	Фактичне фінансування (касові видатки), тис.грн
1.	Капітальний ремонт благоустрою	1516030	3132	408,00	2023 р.	Капітальний ремонт благоустрою майдану Ринок в м. Стрий	1516030	3132	407,998
2.	Капітальний ремонт зупинок громадського транспорту	1516030	3132	1670,00	2023 р.	Капітальний ремонт зупинок громадського транспорту: <ul style="list-style-type: none"> • по вул. Шевченка, 54 • по вул. Шевченка, 105 • по вул. Шевченка, 90 • по вул. Вокзальна, 114 • по вул. Олесницького, 2 	1516030	3132	1636,705
3.	Капітальний ремонт міжбудинкового громадського простору	1516030	3132	341,70	2023 р.	Капітальний ремонт міжбудинкового громадського простору по вулиці Січових Стрільців, 10 у м. Стрий	1516030	3132	321,756
ВСЬОГО по програмі:				2419,70					2366,459

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом обласної (бюджетної) програми на звітний період, тис. грн.			Виконано за звітний період, тис. грн.			Відхилення, тис. грн.		
				усього	у тому числі:		усього	у тому числі:		усього	у тому числі:	
					загальний фонд	спец. фонд		загальний фонд	спец. фонд		загальний фонд	спец. фонд
2.	Затрат Обсяг видатків на капітальний ремонт зупинок громадського транспорту	тис.грн.	Акти виконаних робіт	1670,00	0,00	1670,00	1636,705	0,00	1636,705	33,295	0,00	33,295
	Продукту К-ть зупинок	шт.		5		5	5		5	0		0
	Ефективності Вартість 1-ї зупинки	тис.грн.		334,00		334,0	327,341		327,341	6,659		6,659
	Якості % виконання до запланованого	%		100%		100%	98%		98%	2%		2%
3.	Затрат Обсяг видатків на капітальний ремонт міжбудинкового громадського простору	тис.грн.	Акти виконаних робіт	341,70	0,00	341,70	321,756	0,00	321,756	19,944	0,00	19,944
	Продукту К-ть ПКД	шт.		1		1	1		1	0		0
	Ефективності Вартість 1-го ПКД	тис.грн.		341,70		341,70	321,756		321,756	19,944		19,944
	Якості % виконання до	%		100%		100%	94%		94%	6%		6%

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом обласної (бюджетної) програми на звітний період, тис. грн.			Виконано за звітний період, тис. грн.			Відхилення, тис. грн.		
				усього	у тому числі:		усього	у тому числі:		усього	у тому числі:	
					загальний фонд	спец. фонд		загальний фонд	спец. фонд		загальний фонд	спец. фонд
	запланованого											
5.	Пояснення щодо розбіжностей між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені паспортом Програми											
Виконання робіт по об'єктах виконано в повному обсязі.												

**Керівник установи -
головного розпорядника коштів**

Іван ЛЕБІДЬ

