



СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XLVII СЕСІЯ VIII ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

від 28 березня 2024 року

Стрий

№ 2489

**Про виконання Програми
“Розвиток доріг та дорожньої
інфраструктури на 2023 рік”**

Керуючись п. 7 ст. 91 Бюджетного Кодексу України та пп. 22 п. 1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада **ВИРІШИЛА:**

1. Затвердити Звіт про виконання Програми «Розвиток доріг та дорожньої інфраструктури на 2023 рік» (додається).
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови М. Дмитришина та на депутатські постійні комісії з питань планування фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (С.Ковальчук), з питань житлово-комунального господарства, комунального майна та приватизації, з питань торгівлі, сфери послуг, з питань житлової політики та енергозбереження (О. Йосипчук).

Міський голова

Олег КАНІВЕЦЬ

Підсумковий звіт щодо виконання цільової програми

1. Основні дані Програми «Розвиток доріг та дорожньої інфраструктури на 2023 рік», затверджена рішенням сесії № 1616 від 23.02.2023 року (зі змінами)

- Заплановане фінансування, **- 56321,59 тис.грн.**

- Розпорядник коштів (виконавець Програми) **Відділ капітального будівництва Стрийської міської ради**

- Мета Програми – Створення безпечних умов дорожнього руху, забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури.

2. Виконання заходів і завдань Програми

№ з/п	Заплановані заходи				Дата проведення	Фактично проведені заходи			
	Назва, зміст заходу	КПКВК	КЕК В	Плановане фінансування, тис.грн		Назва, зміст заходу	КПКВК	КЕКВ	Фактичне фінансування (касові видатки), тис.грн
1.	Заходи, згідно з програмою: Капітальний ремонт вулиць, провулків та будівництво доріг Стрийської ОТГ	1517461 1517463	3132 3132	48367,70 500,00	2023 р.	Капітальний ремонт вулиць, провулків та будівництво доріг Стрийської міської територіальної громади: <ul style="list-style-type: none"> • вул. Скибінського у м. Стрию; • провулок (від вул. Заньковецької до вул. П. Мирного) у м. Стрию Львівської обл. • провулок від вул. Коссака до вул. Ленкавського у м. Стрию • вул. Нижанківського в с. Лисятичі Стрийського району Львівської області (коригування); • вул. Лесі Українки в с. Пукеничі Стрийського району Львівської області; • вул. Нової (від вул.Польова до буд.№14) в с. Кавське Стрийського району Львівської області; • вул. Лісової в с.Угерсько Стрийського району Львівської області; • вул. Шевченка в с. Добрівляни Стрийського району Львівської області; • провулок Озерний в с. Добрівляни Стрийського 	1517461	3132	47556,94

						<ul style="list-style-type: none">району Львівської області;вул. Винницького с. Нежухів Стрийського району Львівської області;дорога від вул. І.Франка до кладовища в с. Завадів Стрийського району Львівської області;вул. І.Франка в с. Голубутів Стрийського району Львівської області;вул. Шевченка в с. Ланівка Стрийського району Львівської області;вул. Набережної в с. Жулин Стрийського району Львівської області;вул. Святославичів в с. Семигинів Стрийського району Львівської області;вул. І.Франка від ж/б №43 в с. Стрільків Стрийського району Львівської області;вул. І.Франка в с. Бережниця Стрийського району Львівської області;вул. Професора Білика в с. Верчани Стрийського району Львівської області (коригування);вул. Шевченка в с. Олексичі Стрийського району Львівської області;вул. І.Франка в с. Лани-Соколівські Стрийського району Львівської області (коригування);вул. Нижанківського в с. Великі Дідушичі Стрийського району Львівської області (коригування);вул. Головацького (від вул. Петлюри до вул. Зубенка) м. Стрий Львівської областіпровулку від вул. Набережної до вул. Скибінського м.Стрий;вул. Вишнева с. Лотатники Стрийського району		
--	--	--	--	--	--	---	--	--

2.	Виготовлення проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту автодороги	1517461	3132	2885,00	2023 р.	<ul style="list-style-type: none"> • дороги та тротуару з влаштуванням транспортної розв'язки 	1517461	3132	1669,894
					2023 р.	Виготовлення проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту автодороги: <ul style="list-style-type: none"> • «Капітальний ремонт автодороги, що з'єднує М30 (М12) Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам'янка та Т-14-18 Нижанковичі-Самбір-Дрогобич-Стрий на ділянці від примикання С141803 Добрівляни-Добряни-вул. Озерна в с.Добрівляни Стрийської територіальної громади до міського полігону ТПВ» • «Будівництво автодороги, що з'єднує М30 (М12) Стрий-Тернопіль-Кропивницький Знам'янка та Т-14-18 Нижанковичі-Самбір-Дрогобич-Стрий на ділянці від міського полігону ТПВ до автомобільної дороги Т-14-18 Нижанковичі-Самбір-Дрогобич-Стрий» 	1517461	3122	1581,902
3.	Виготовлення проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту вулиць і проїздів	1517461	3132	49,90	2023 р.		1517461	3132	49,90
4.	Капітальний ремонт тротуару по вулицях	1517461	3132	709,00	2023 р.	Виготовлення проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту вулиць і проїздів <ul style="list-style-type: none"> • проїзд від вул. Нижанківського до вул. Яворницького м. Стрий 	1517461	3132	698,114
5.	Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду	1517461	3132	430,00	2023 р.	Капітальний ремонт тротуару по вулицях: <ul style="list-style-type: none"> • по проспекту Чорновола, 16 м. Стрий • по вул. Січових Стрільців біля 	1517461	3132	427,667

6.	Капітальний ремонт паркувального майданчика	1517461	3132	370,00	2023 р.	ж/б 6 б м. Стрий	1517461	3132	368,665
7.	Капітальний ремонт мосту через р. Сукіль на дорозі загального користування місцевого	1517441	3132	1000,00	2023 р.	Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду : • по проспекту Чорновола, 16 м. Стрий	1517441	3132	250,527
						Капітальний ремонт паркувального майданчика вул. Олесницького навпроти будівлі №4 м. Стрий			
						Капітальний ремонт мосту через р. Сукіль на дорозі загального користування місцевого значення С141813 Баня-Лисовицька – Лани-Соколівські ПК14+100 Львівської області (I етап)			
Разом по програмі				56321,59					52603,609

3. Аналіз використання коштів Програми згідно з проведеними витратами

№ з/п	Витрачені кошти	Одиниці виміру	Кількість	Сума витрат	Контрагент *
1.	52603,609	тис. грн.	33	52603,609	ТОВ «Міжнародний проектний інститут», ТзОВ «Брати»,ФОП Сипень П.В., ФОП Гривнак В.В., МПП «Євробуд сервіс», ТзОВ «Шляхбудсервіс- Д», ТОВ «Вельт Капітал», ДП «Екранбуд» ТзОВ «Екран», ФОП Шимків А.В., ТОВ «БК Наш простір», НВП «Тріада», ТОВ «Укрекспертиза груп», ФОП Корніцький В.В.

*- отримувач коштів

- перераховуються всі статті витрат, профінансовані в рамках Програми

4. Аналіз виконання результативних показників, що характеризують виконання Програми, та пояснення щодо їх виконання за звітний період:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом обласної (бюджетної) програми на звітний період, тис.грн.			Виконано за звітний період, тис. грн.			Відхилення		
				усього	у тому числі:		усього	у тому числі:		усього	у тому числі:	
					загальний фонд	спец. фонд		загальний фонд	спец. фонд		загальний фонд	спец. фонд
1.	Затрат Обсяг видатків	тис. грн.	Акти виконаних робіт	48867,70	0,00	48867,70	47566,94	0,00	47566,94	1300,76	0,00	1300,76
	Продукту Площа на якій планується провести капітальний ремонт	кв.м.		47795,00		47795,00	47525,00		47525,00	270,00		270,00
	Ефективності Середня вартість 1 кв. м. капітального ремонту	тис. грн.		1,02244		1,02244	1,00067		1,00067	0,0218		0,0218
	Якості % виконання до запланованого	%		100%		100%	97%		97%	3%		3%
2.	Затрат Обсяг видатків	тис.грн.	Акти виконаних робіт	4894,99	0,00	4894,99	4806,909	0,00	4806,909	88,081	0,00	88,081
	Продукту К-ть ПКД шт.	шт.		2		2	2		2	0		0
	Ефективності В-ть 1-го ПКД	тис.грн.		2447,495		2447,495	2403,454		2403,454	44,041		44,041
	Якості % виконання до запланованого	%		100%		100%	98%		98%	2%		2%
3.	Затрат Обсяг видатків	тис.грн.	Акти виконаних робіт	49,90	0,00	49,90	49,90	0,00	49,90	0,00	0,00	0,00
	Продукту К-ть ПКД шт.	шт.		1		1	1		1	0		0
	Ефективності	тис.грн. %		49,90		49,90	49,90		49,90	0,00		0,00

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом обласної (бюджетної) програми на звітний період, тис.грн.			Виконано за звітний період, тис. грн.			Відхилення		
				усього	у тому числі:		усього	у тому числі:		усього	у тому числі:	
					загальний фонд	спец. фонд		загальний фонд	спец. фонд		загальний фонд	спец. фонд
4.	В-ть 1-го ПКД Якості			100%		100%	100%		100%	0%		0%
	% виконання до запланованого	тис.грн.	Акти виконаних робіт	709,00		709,00	698,114		698,114	10,886		10,886
	Затрат Обсяг видатків	кв.м.			0,00			0,00			0,00	
	Продукту Площа тротуару на якій планується провести капітальний ремонт	тис.грн.		350		350	350		350	0		0
5.	Ефективності В-ть 1-го кв.м. Якості			2,0258		2,0258	1,99461		1,99461	0,03119		0,03119
	% виконання до запланованого	%		100%		100%	98%		98%	2%		2%
	% виконання до запланованого	тис.грн.	Акти виконаних робіт	430,00		430,00	427,667		427,667	2,333		2,333
	Затрат Обсяг видатків	кв.м.		385	0,00	385	385	0,0	385	0,00	0,00	0,00
6.	Продукту Площа на якій планується провести ремонт	тис.грн.		1,11688		1,11688	1,1109		1,1109	0,00679		0,00679
	Ефективності Середня вартість 1 кв. м. капітального ремонту	%		100%		100%	99%		99%	1%		1%
	Якості % виконання до запланованого	тис.грн.	Акти виконаних робіт	370,00		370,00	368,665 (2022р.)		368,665	1,335		1,335
	Затрат Обсяг видатків	кв. м.		330	0,00	330	330	0,00	330	0	0,00	0
6.	Продукту Площа на якій планується провести капітальний	тис.грн.		1,12122		1,12122	1,11716		1,11716	0,0041		0,0041

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом обласної (бюджетної) програми на звітний період, тис.грн.			Виконано за звітний період, тис. грн.			Відхилення			
				усього	у тому числі:		усього	у тому числі:		усього	у тому числі:		
					загальний фонд	спец. фонд		загальний фонд	спец. фонд		загальний фонд	спец. фонд	
7.	ремонт	%	Акти виконаних робіт	100%		100%	99%		99%	1%		1%	
	Ефективності												
	Середня вартість 1 кв. м. капітального ремонту			тис.грн.	1000,00		1000,0	250,527		250,527	749,473		749,473
	Якості			шт.	1	0,00	1	1	0,00	1	0	0,00	0
% виконання до запланованого	шт.	1000,00		1000,00	250,527		250,527	749,473		749,473			
Затрат	%	100%		100%	25%		25%	75%		75%			
Обсяг видатків													
Продукту													
К-ть ПКД шт.													
Ефективності													
В-ть 1-го ПКД													
Якості													
% виконання до запланованого													
5.	Пояснення щодо розбіжностей між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені паспортом Програми												
Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2024 року в сумі 1555,11219 тис. грн. за виготовлення ПКД по капітальному ремонту та будівництву автодоріг.													

Керівник установи -
головного розпорядника коштів
ЛЕБІДЬ

Іван