



СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
LX СЕСІЯ VIII ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

від 27 березня 2025 року

Стрий

№ 3313

**Про виконання Програми
«Водопровідно-каналізаційне
господарство на 2024 рік»**

Керуючись п. 7 ст. 91 Бюджетного Кодексу України та пп. 22 п. 1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада **ВИРІШИЛА:**

1. Затвердити Звіт про виконання Програми «Водопровідно-каналізаційне господарство на 2024 рік».
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови М. Дмитришина та на депутатські постійні комісії з питань планування фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (С. Ковальчук), з питань житлово-комунального господарства, промисловості та розвитку території (О. Йосипчук).

Міський голова

Олег КАНІВЕЦЬ

Підсумковий звіт щодо виконання цільової програми

1. Основні дані Програми “Водопровідно-каналізаційне господарство на 2024 рік”, затверджена рішенням №2413 від 29.02.2024 року

- Заплановане фінансування, - **2775,05 тис.грн.**
 - Розпорядник коштів (виконавець Програми) **Відділ капітального будівництва Стрийської міської ради**
 - Мета Програми – Забезпечення нормальної життєдіяльності Стрийської територіальної громади, підвищення технологічного процесу з зменшенням собівартості виробництва та відповідного рівня охорони праці на виробництві

2. Виконання заходів і завдань Програми

№ з/п	Заплановані заходи				Фактично проведені заходи				
	Назва, зміст заходу	КПКВК	КЕКВ	Плановане фінансування, тис. грн	Дата проведення	Назва, зміст заходу	КПКВК	КЕКВ	Фактичне фінансування (касові видатки), тис. грн
1.	Капітальний ремонт каналізаційної мережі -по вул.Шевченка, 93 м.Стрий	1516013	3132	1160,80	2024р.	Капітальний ремонт каналізаційної мережі -по вул.Шевченка, 93 м.Стрий	1516013	3132	1091,75
2.	Капітальний ремонт каналізаційних очисних споруд: -с. Кавське Стрийського району	1516013	3132	614,25	2024р.	Капітальний ремонт каналізаційних очисних споруд: -с. Кавське Стрийського району	1516013	3132	614,25
3.	Капітальний ремонт мережі водовідведення: -по вул. Січових Стрільців, 10 м. Стрий	1516013	3132	1000,00	2024р.	Капітальний ремонт мережі водовідведення: -по вул. Січових Стрільців, 10 м. Стрий	1516013	3132	876,46
	Разом по програмі			2775,05					2582,46

3. Аналіз використання коштів Програми згідно з проведеними витратами

№ з/п	Витрачені кошти	Одиниці виміру	Кількість	Сума витрат	Контрагент *
1.	2582,46	тис. грн.	6	2582,46	ТОВ«Е.Т.Е.Актив», ТОВ«Простір Архбуд», ДП«Екран»ТзОВ«Екран», ФОП Триндяк Богдан Григорович, ФОП Квас Леся Василівна, ФОП Гошко Андрій Васильович

*- отримувач коштів

- перераховуються всі статті витрат, профінансовані в рамках Програми

4. Аналіз виконання результативних показників, що характеризують виконання Програми, та пояснення щодо їх виконання за звітний період:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом обласної (бюджетної) програми на звітний період, тис.грн.			Виконано за звітний період, тис.грн.			Відхилення, тис.грн.		
				усього	у тому числі:		усього	у тому числі:		усього	у тому числі:	
					загальний фонд	спец. фонд		загальний фонд	спец. фонд		загальний фонд	спец. фонд
1.	Затрат Обсяг видатків на капітальний ремонт мережі по вул.Шевченка,93 м.Стрий Продукту Кількість метрів каналізаційної мережі Ефективності Вартість 1м	тис.грн. м тис.грн.	Акти виконаних робіт Акти виконаних робіт	1160,80 205 5,66	 	1160,80 205 5,66	1091,75 205 5,33	 	1091,75 205 5,33	69,05 0 0,33	 	69,05 0 0,33

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом обласної (бюджетної) програми на звітний період, тис.грн.			Виконано за звітний період, тис.грн.			Відхилення, тис.грн.		
				усього	у тому числі:		усього	у тому числі:		усього	у тому числі:	
					загальний фонд	спец. фонд		загальний фонд	спец. фонд		загальний фонд	спец. фонд
2.	Якості % виконання до запланованого	%		100%		100%	94,05%		94,05%	5,95%		5,95%
	Затрат Обсяг видатків на капітальний ремонт каналізаційних очисних споруд с.Кавське Стрийського району	тис.грн.	Акти виконаних робіт	614,75		614,75	614,75		614,75	0		0
	Продукту Кількість об'єктів каналізаційної мережі	шт.	Акти виконаних робіт	1		1	1		1	0		0
	Ефективності Вартість 1-го об'єкта	тис.грн.		614,75		614,75	614,75		614,75	0		0
3.	Якості % виконання до запланованого	%		100%		100%	100%		100%	0		0
	Затрат Обсяг витатків на капітальний ремонт мережі водовідведення по вул.Січових Стрільців, 10 м.Стрий	тис.грн.	Акти виконаних робіт	1000,00		1000,00	876,46		876,46	123,54		123,54

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом обласної (бюджетної) програми на звітний період, тис.грн.			Виконано за звітний період, тис.грн.			Відхилення, тис.грн.		
				усього	у тому числі:		усього	у тому числі:		усього	у тому числі:	
					загальний фонд	спец. фонд		загальний фонд	спец. фонд		загальний фонд	спец. фонд
	Продукту	м	Акти виконаних робіт	221		221	221		221	0		0
	Кількість метрів каналізаційної мережі											
	Ефективності											
	Вартість 1-го м	тис.грн.		4,52		4,52	3,97		3,97	0,55		0,55
	Якості											
	% виконання до запланованого	%		100%		100%	87,83%		87,83%	12,17%		12,17%
5.	Пояснення щодо розбіжностей між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені паспортом Програми											
Розбіжності виникли в зв'язку з здешевленням вартості матеріалів.												

Примітка: до звіту додаються: копія паспорта Програми, резюме обґрунтування щодо потреби в даній Програмі на наступний рік та усі продукти Програми (документи досліджень, аналітичні матеріали, видання, макети друкованої продукції), виготовлені в рамках Програми.

Керівник установи -
головного розпорядника коштів

Іван ЛЕБІДЬ