



СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
LX СЕСІЯ VIII ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

від 27 березня 2025 року

Стрий

№3316

**Про виконання Програми
“Розвиток доріг та дорожньої
інфраструктури на 2024 рік”**

Керуючись п. 7 ст. 91 Бюджетного Кодексу України та пп. 22 п. 1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада **ВИРІШИЛА:**

1. Затвердити Звіт про виконання Програми «Розвиток доріг та дорожньої інфраструктури на 2024 рік» (додається).
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови М. Дмитришина та на депутатські постійні комісії з питань планування фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (С. Ковальчук), з питань житлово-комунального господарства, промисловості та розвитку території (О. Йосипчук).

Міський голова

Олег КАНІВЕЦЬ

Підсумковий звіт щодо виконання цільової програми

1. Основні дані Програми «Розвиток доріг та дорожньої інфраструктури на 2024 рік», затверджена рішенням сесії № 2414 від 29.02.2024року (зі змінами)

- Заплановане фінансування, - **5712,58 тис.грн.**

- Розпорядник коштів (виконавець Програми) **Відділ капітального будівництва Стрийської міської ради**

- Мета Програми – Створення безпечних умов дорожнього руху, забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури.

2. Виконання заходів і завдань Програми

№ з/п	Заплановані заходи				Дата проведення	Фактично проведені заходи			
	Назва, зміст заходу	КПКВК	КЕКВ	Плановане фінансування, тис.грн		Назва, зміст заходу	КПКВК	КЕКВ	Фактичне фінансування (касові видатки), тис.грн
1.	Заходи, згідно з програмою: Капітальний ремонт вулиць, провулків, внутрішньодворових проїздів та будівництво доріг Стрийської міської територіальної громади - Капітальний ремонт проїзду по вул.Сколівська біля будинку №19 є м.Стрий Львівської області - Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду по вул. Січових Стрільців 6 б - Капітальний ремонт вул.Оброци м.Стрий Львівської області - провулок від вул. Коссака до вул. Ленкавського у м. Стрию - провулок Озерний в с. Добрівляни - дорога від вул. І.Франка до кладовища в с. Завадів Стрийського району Львівської області; - вул. Набережної в с. Жулин Стрийського району Львівської області; - капітальний ремонт проспекту В. Чорновола (перехрестя вул. Т.Шевченка та проспекту В.Чорновола) м. Стрий	1517461	3132	5712,58 4069,38	2024р.	Заходи, згідно з програмою: Капітальний ремонт вулиць, провулків, внутрішньодворових проїздів та будівництво доріг Стрийської міської територіальної громади - Капітальний ремонт проїзду по вул.Сколівська біля будинку №19 є м.Стрий Львівської області - Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду по вул. Січових Стрільців 6 б - Капітальний ремонт вул.Оброци м.Стрий Львівської області - провулок від вул. Коссака до вул. Ленкавського у м. Стрию - провулок Озерний в с. Добрівляни - дорога від вул. І.Франка до кладовища в с. Завадів Стрийського району Львівської області; - вул. Набережної в с. Жулин Стрийського району Львівської області; - капітальний ремонт проспекту В. Чорновола (перехрестя вул. Т.Шевченка та проспекту В.Чорновола) м. Стрий	1517461	3132	4876,42 3233,22

2.	капітальний ремонт перехрестя по проспекту В. Чорновола між вул. С.Бандери та вул. С.Крушельницької	1517461	3132	1643,20		капітальний ремонт перехрестя по проспекту В. Чорновола між вул. С.Бандери та вул. С.Крушельницької	1517461	3132	1643,20
	Виготовлення проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту та будівництву автодороги «Капітальний ремонт автодороги, що з'єднує М30 (М12) Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам'янка та Т-14-18 Нижанковичі-Самбір-Дрогобич-Стрий на ділянці від примикання С141803 Добрівляни-Добряни-вул. Озерна в с. Добрівляни Стрийської територіальної громади до міського полігону ТПВ» «Будівництво автодороги, що з'єднує М30 (М12) Стрий-Тернопіль-Кропивницький Знам'янка та Т-14-18 Нижанковичі-Самбір-Дрогобич-Стрий на ділянці від міського полігону ТПВ до автомобільної дороги Т-14-18 Нижанковичі-Самбір-Дрогобич-Стрий»								
			3132	1215,10					1215,10
			3122	428,10				3122	428,10

	Разом по програмі			5712,58					4876,42

3. Аналіз використання коштів Програми згідно з проведеними витратами

№ з/п	Витрачені кошти	Одиниці виміру	Кількість	Сума витрат	Контрагент *
1.	4876,42	Тис.грн.	10	4876,42	ТОВ«Міжнародний проектний інститут», ФОПСипень Тарас Володимирович, ТзОВ«Простір Архбуд», ФОП Квас Леся Василівна, Філія ДП«Укрекспертиза», ФОП Гошко Андрій Васильович, ТзОВ«Укрекспертиза груп», ДП «Екранбуд»ТзОВ«Екран», ФОП Гривнак Василь Володимирович, ДКС м.Київ Печерський район

*- отримувач коштів

- перераховуються всі статті витрат, профінансовані в рамках Програми

4. Аналіз виконання результативних показників, що характеризують виконання Програми, та пояснення щодо їх виконання за звітний період:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом обласної (бюджетної) програми на звітний період, тис.грн.			Виконано за звітний період, тис. грн.			Відхилення		
				усього	у тому числі:		усього	у тому числі:		усього	у тому числі:	
					загальний фонд	спец. фонд		загальний фонд	спец. фонд		загальний фонд	спец. фонд
1.	Затрат Обсяг видатків	тис.грн	Акти виконаних робіт	4069,38		4069,38	3233,22		3233,22	836,16		836,16
	Продукту Площа шляхів на яких планується провести капітальний ремонт –	кв.м.	Акти виконаних робіт	1550		1550	1230		1230	320		320
	Ефективності Середня вартість 1 кв. м. капітального ремонту	тис.грн		2,63		2,63	2,63		2,63	0		0

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом обласної (бюджетної) програми на звітний період, тис.грн.			Виконано за звітний період, тис. грн.			Відхилення		
				усього	у тому числі:		усього	у тому числі:		усього	у тому числі:	
					загальний фонд	спец. фонд		загальний фонд	спец. фонд		загальний фонд	спец. фонд
2.	Якості Темп зростання до запланованого			100%		100%	79,45%		79,45%	20,55%		20,55%
	Затрат Обсяг видатків	тис.грн.	Акти виконаних робіт	1643,20		1643,20	1643,20		1643,20	0		0
	Продукту Кількість ПКД	шт.		821,60		821,60	821,60		821,60	0		0
	Ефективності Вартість ПКД	тис.грн.										
	Якості Темп зростання до запланованого - 100%	%		100%		100%	100%		100%	0		0
5. Пояснення щодо розбіжностей між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені паспортом Програми												

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом обласної (бюджетної) програми на звітний період, тис.грн.			Виконано за звітний період, тис. грн.			Відхилення		
				усього	у тому числі:		усього	у тому числі:		усього	у тому числі:	
					загальний фонд	спец. фонд		загальний фонд	спец. фонд		загальний фонд	спец. фонд
Розбіжності виникли між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені паспортом Програми в зв'язку з недоцільністю розпочати підготовчі роботи по перехідному об'єкту на 2024-2025рр.(капітальний ремонт вул.Оброци м.Стрий Львівської області) з демонтажу існуючого покриття, влаштування дорожнього корита та влаштування щебеневної основи.												

Примітка: до звіту додаються: копія паспорта Програми, резюме обґрунтування щодо потреби в даній Програмі на наступний рік та усі продукти Програми (документи досліджень, аналітичні матеріали, видання, макети друкованої продукції), виготовлені в рамках Програми.

**Керівник установи -
головного розпорядника коштів**

Іван ЛЕБІДЬ