



СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
LXXII СЕСІЯ VIII ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

від 26 березня 2026 року

Стрий

№ 4275

**Про виконання
«Програми про співфінансування
реконструкції, реставрації,
проведення капітальних ремонтів,
технічного переоснащення спільного
майна у багатоквартирних будинках
на 2025 рік»**

Керуючись п. 7 ст. 91 Бюджетного Кодексу України та пп. 22 п. 1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада **ВИРІШИЛА**:

1. Затвердити Звіт про виконання «Програми про співфінансування реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках на 2025 рік» (додається).
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови М. Дмитришина та на депутатські постійні комісії з питань планування фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (С. Ковальчук), з питань житлово-комунального господарства, промисловості та розвитку території (О. Йосипчук).

Міський голова

Олег КАНІВЕЦЬ

Підсумковий звіт щодо виконання цільової програми

1. Основні дані «Програма про співфінансування реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках на 2025 рік», затверджена рішенням сесії № 3112 від 30.01.2025 року (зі змінами)

- Заплановане фінансування, **3475,765 тис.грн.**

- Розпорядник коштів (виконавець Програми) **Відділ капітального будівництва Стрийської міської ради**

- Мета Програми – Забезпечити нормальне функціонування будівель за їх призначенням і не допустити руйнувань, або аварійності

2. Виконання заходів і завдань Програми

№ з/п	Заплановані заходи				Дата проведення	Фактично проведені заходи			
	Назва, зміст заходу	КПКВК	КЕКВ	Плановане фінансування, тис.грн		Назва, зміст заходу	КПКВК	КЕКВ	Фактичне фінансування (касові видатки), тис.грн
1.	Капітальний ремонт пандуса для маломобільних груп населення біля багатоквартирного житлового будинку: - вул. Дрогобицька, 9 м. Стрий	1516011	3132	131,076	2025р.	Капітальний ремонт пандуса для маломобільних груп населення біля багатоквартирного житлового будинку: - вул. Дрогобицька, 9 м. Стрий	1516011	3132	131,069
2.	Капітальний ремонт покрівлі шатрового даху : - вул. 1-го Листопада, 16 м. Стрий - вул. Котляревського, 11 м. Стрий - вул. Степана Бандери, 2 м. Стрий - вул. Котляревського, 10 м. Стрий	1516011	3132	2164,70	2025р.	Капітальний ремонт покрівлі шатрового даху : - вул. 1-го Листопада, 16 м. Стрий - вул. Котляревського, 11 м. Стрий - вул. Степана Бандери, 2 м. Стрий - вул. Котляревського, 10 м. Стрий	1516011	3132	1841,611
3.	Капітальний ремонт м'якої	1516011	3132	491,40	2025р.	Капітальний ремонт м'якої покрівлі:	1516011	3132	491,40

	покрівлі: - вул. 50-річчя УПА, 11 (VI під'їзд) м.Стрий - вул. Новаківського, 4 м. Стрий					- вул. 50-річчя УПА, 11 (VI під'їзд) м.Стрий - вул. Новаківського, 4 м. Стрий			
4.	Придбання та встановлення системи пожежної сигналізації: - вул. Коссака, 7 м. Стрий	1516011	3122	23,24	2025р.	Придбання та встановлення системи пожежної сигналізації: - вул. Коссака, 7 м. Стрий	1516011	3122	23,224
5.	Улаштування (капітальний ремонт) підйомника для осіб з інвалідністю у кріслах колісних - до квартири №38 житлового будинку 13 по вул.Саксаганського м.Стрий	1516015	3132	265,049	2025р.	Улаштування (капітальний ремонт) підйомника для осіб з інвалідністю у кріслах колісних - до квартири №38 житлового будинку 13 по вул.Саксаганського м.Стрий	1516015	3132	265,005
6.	Капітальний ремонт ліфтів: -вул. Ленкавського,5 (1-й під'їзд) м. Стрий - вул. Бачинської, 4 (2-й під'їзд) м. Стрий	1516015	3132	268,70	2025р.	Капітальний ремонт ліфтів: -вул. Ленкавського,5 (1-й під'їзд) м. Стрий - вул. Бачинської, 4 (2-й під'їзд) м. Стрий	1516015	3132	268,696
7.	Придбання та встановлення вузлів комерційного обліку теплової енергії: - вул. 1-го Листопада, 9 м. Стрий - вул. Коссака, 6 м. Стрий	1516016	3122	131,60	2025р.	Придбання та встановлення вузлів комерційного обліку теплової енергії: - вул. 1-го Листопада, 9 м. Стрий - вул. Коссака, 6 м. Стрий	1516016	3122	129,847
Разом по програмі				3475,765					3150,852

3. Аналіз використання коштів Програми згідно з проведеними витратами

№ з/п	Витрачені кошти	Одиниці виміру	Кількість	Сума витрат	Контрагент *
1.	3150,852	тис.грн.	15	3150,852	ТОВ «Інженерія груп», ТзОВ «Київська експертиза», ТОВ «Є Експертиза», ПП Мега Стрий Буд», КП «Стрийтеплоенерго», ФОП Гошко А.В., ФОП Квас Л.В., ТОВ «ХаусРом», ФОП Горніковський О.Б., ПП «ЛаврДК», ФОП Шишко Р.М., КП «Стрийтеплоенерго», ФОП Буцера Ю.О., ФОП Бартіш Р.С., Управління поліції охорони у Львівській обл.

*- отримувач коштів

- перераховуються всі статті витрат, профінансовані в рамках Програми

4. Аналіз виконання результативних показників, що характеризують виконання Програми, та пояснення щодо їх виконання за звітний період:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру тис.грн.	Джерело інформації	Затверджено паспортом обласної (бюджетної) програми на звітний період, тис.грн.			Виконано за звітний період, тис. грн.			Відхилення		
				усього	у тому числі:		усього	у тому числі:		усього	у тому числі:	
					загальний фонд	спец. фонд		загальний фонд	спец. фонд		загальний фонд	спец. фонд
1.	Затрат Обсяг видатків на Капітальний ремонт пандуса для маломобільних груп	тис.грн.	Акти виконаних	131,076		131,076	131,069		131,069	-0,007		-0,007

№ з/п	Показники	Одиниця виміру тис.грн.	Джерело інформації	Затверджено паспортом обласної (бюджетної) програми на звітний період, тис.грн.			Виконано за звітний період, тис. грн.			Відхилення		
				усього	у тому числі:		усього	у тому числі:		усього	у тому числі:	
					загальний фонд	спец. фонд		загальний фонд	спец. фонд		загальний фонд	спец. фонд
3.	Затрат Обсяг видатків на капітальний ремонт мякої покрівлі	тис.грн.	Акти виконаних робіт	491,40	491,40	491,40	491,40	0	0	0		
4.	Продукту Кількість кв.м	кв.м		474	474	474	474	0	0	0		
	Ефективності Вартість 1-го кв.м	тис.грн.		1,037	1,037	1,037	1,037	0	0	0		
	Якості % виконання до запланованого	%		100%	100%	100%	100%	0%	0%	-0,016		
	Затрат Обсяг видатків на Придбання та встановлення системи пожежної сигналізації:	тис.грн.	Акти виконаних робіт	23,24	23,24	23,224	23,224	-0,016	0	0		
	Продукту Кількість пожежних сигналізацій	Шт.		1	1	1	1	0	0	0		
	Ефективності Вартість 1шт.	тис.грн.		23,24	23,24	23,224	23,224	-0,016	-0,016	-0,016		
5.	Якості % виконання до	%		23,24	23,24	23,224	23,224	-0,016	0,01%	0,01%		

№ з/п	Показники	Одиниця виміру тис.грн	Джерело інформації	Затверджено паспортом обласної (бюджетної) програми на звітний період, тис.грн.			Виконано за звітний період, тис. грн.			Відхилення		
				усього	у тому числі:		усього	у тому числі:		усього	у тому числі:	
					загальний фонд	спец. фонд		загальний фонд	спец. фонд		загальний фонд	спец. фонд
	шт. Ефективності Вартість 1-го піфта Якості % виконання до запланованого		робіт	100%		100%	100%		100%	0%		0%
	Затрат Обсяг витатків на встановлення вузлів комерційного обліку теплової енергії:		Акти виконаних робіт	2	2	2	2	2	2	0	0	0
	Продукту Кількість вузлів комерційного обліку теплової енергії – шт.			65,8	65,8	64,924	64,924	64,924	64,924	-0,876	-0,876	-0,876
	Ефективності Вартість 1-го волічильника Якості % виконання до запланованого			100%	100%	99%	99%	99%	99%	1%	1%	1%
				131,60	131,60	129,847	129,847	129,847	129,847	-1,753	-1,753	-1,753

№ з/п	Показники	Одиниця виміру тис.грн	Джерело інформації	Затверджено паспортом обласної (бюджетної) програми на звітний період, тис.грн.			Виконано за звітний період, тис. грн.			Відхилення		
				усього	у тому числі:		усього	у тому числі:		усього	у тому числі:	
					загальний фонд	спец. фонд		загальний фонд	спец. фонд		загальний фонд	спец. фонд
5	Пояснення щодо розбіжностей між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені паспортом Програми											
	Розбіжності виникли в зв'язку з здешевленням вартості матеріалів. Підрядна організація, яка виконувала роботи, платник єдиного податку. ПДВ не нараховувалося.											

Примітка: до звіту додаються: копія паспорта Програми, резюме обґрунтування щодо потреби в даній Програмі на наступний рік та усі продукти Програми (документи досліджень, аналітичні матеріали, видання, макети друкованої продукції), виготовлені в рамках Програми.

**Керівник установи -
головного розпорядника коштів**

Іван ЛЕБІДЬ