



СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
LX СЕСІЯ VIII ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

від 27 березня 2025 року

Стрий

№ __ проект

**Про виконання Програми
“Охорона навколишнього природного
середовища за 2024 рік”**

Керуючись п. 7 ст. 91 Бюджетного Кодексу України та пп. 22 п. 1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада
ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Звіт про виконання Програми «Охорона навколишнього природного середовища за 2024 рік» (додається).
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови М. Дмитришина та на депутатські постійні комісії з питань планування фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (С. Ковальчук), з питань житлово-комунального господарства, промисловості та розвитку території (О. Йосипчук).

Міський голова

Олег КАНІВЕЦЬ

Готував:

Начальник відділу капітального будівництва
Стрийської міської ради

Іван ЛЕБІДЬ

Погоджено:

Перший заступник міського голови

Микола ДМИТРИШИН

Начальник юридичного відділу

Надія ТЕМНИК

Начальник фінансового
управління

Лариса КОВАЛЬ

Головний спеціаліст- уповноважений з питань
запобігання та виявлення корупції

Леся ФРЕЙ

Голова постійної комісії з питань планування,
фінансів, бюджету та
соціально-економічного розвитку

Сергій КОВАЛЬЧУК

Голова постійної комісії з питань
житлово-комунального
господарства, промисловості та
розвитку території

Орест ЙОСИПЧУК

Секретар міської ради

Мар'ян БЕРНИК

Підсумковий звіт щодо виконання цільової програми

1. Основні дані Програми "Охорона навколишнього природного середовища на 2024рік", затверджена рішенням №2411 від 29.02.2024року(зі змінами)

- Заплановане фінансування, - **8141,00 тис.грн.**

- Розпорядник коштів (виконавець Програми) **Відділ капітального будівництва Стрийської міської ради**

- Мета Програми – Забезпечити нормальне функціонування Стрийської територіальної громади.Безпека мешканців та населених пунктів громади.

2. Виконання заходів і завдань Програми

№ з/п	Заплановані заходи				Фактично проведені заходи				
	Назва, зміст заходу	КПКВК	КЕКВ	Плановане фінансування, тис. грн	Дата проведення	Назва, зміст заходу	КПКВК	КЕКВ	Фактичне фінансування (касові видатки), тис. грн
1.	Реконструкція головної каналізаційної насосної станції в с.Добряни Стрийського району	1518340	3142	8110,00	2024р.	Реконструкція головної каналізаційної насосної станції в с.Добряни Стрийського району	1518340	3142	8110,00
2.	Виготовлення ПКД «Будівництво протипаводкових гідротехнічних споруд на р.Стрий в м.Стрий Стрийського району Львівської області	1518340	3122	31,00	2024р.	Виготовлення ПКД «Будівництво протипаводкових гідротехнічних споруд на р.Стрий в м.Стрий Стрийського району Львівської області(І етап)	1518340	3122	30,01
	Разом по програмі			8141,00					8140,01

3. Аналіз використання коштів Програми згідно з проведеними витратами

№ з/п	Витрачені кошти	Одиниці виміру	Кількість	Сума витрат	Контрагент *
1.	8140,01	тис. грн.	3	8140,01	ТзОВ «Житлоінвестбуд-ЛВ», ФОП Триндяк Богдан Григорович, Дністровське басейнове управління водних ресурсів

*- отримувач коштів

- перераховуються всі статті витрат, профінансовані в рамках Програми

4. Аналіз виконання результативних показників, що характеризують виконання Програми, та пояснення щодо їх виконання за звітний період:

	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом обласної (бюджетної) програми на звітний період, тис.грн.			Виконано за звітний період, тис.грн.			Відхилення, тис.грн.		
				усього	у тому числі:		усього	у тому числі:		усього	у тому числі:	
					загальний фонд	спец. фонд		загальний фонд	спец. фонд		загальний фонд	спец. фонд
1.	Затрат Обсяг видатків на реконструкція головної каналізаційної насосної станції в с.Добряни Стрийського району	тис. грн.	Акти виконаних робіт	8110,00		8110,00	8110,00		8110,00	0		0
	Продукту Кількість етапів на об'єкті	шт.		1	1	1		1	0			0
	Ефективності Вартість 1-го етапу	тис.грн		8110,00	8110,00	8110,00		8110,00	0			0
	Якості % виконання до запланованого	%		100%	100%	100%		100%	0			0
2.	Затрат обсяг видатків на виготовлення ПКД на удівництво протипаводкових гідротехнічних споруд на р.Стрий в м.Стрий Стрийського району Львівської області	тис.грн.	Акти виконаних робіт	31,00		31,00	30,01		30,01	0,99		0,99
	Продукту Кількість ПКД	шт.		1	1	1		1	1			1

Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом обласної (бюджетної) програми на звітний період, тис.грн.			Виконано за звітний період, тис.грн.			Відхилення, тис.грн.		
			усього	у тому числі:		усього	у тому числі:		усього	у тому числі:	
				загальний фонд	спец. фонд		загальний фонд	спец. фонд		загальний фонд	спец. фонд
Ефективності Вартість 1-го ПКД	тис.грн		31,00		31,00	30,01		30,01	0,99		0,99
Якості % виконання до запланованого	%		100%		100%	96,81%		96,81%	3,19%		3,19%
5.	Пояснення щодо розбіжностей між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені паспортом Програми										
1.	Розбіжності виникли між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені паспортом Програми в зв'язку з проведенням тендерних торгів по «Будівництву протипаводкових гідротехнічних споруд на р.Стрий в м.Стрий Стрийського району Львівської області». Проектно-кошторисна документація виконана в повному обсязі.										

Примітка: до звіту додаються: копія паспорта Програми, резюме обґрунтування щодо потреби в даній Програмі на наступний рік та усі продукти Програми (документи досліджень, аналітичні матеріали, видання, макети друкованої продукції), виготовлені в рамках Програми.

Керівник установи -
головного розпорядника коштів

Іван ЛЕБІДЬ