



СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
LX СЕСІЯ VIII ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

від 27 березня 2025 року

Стрий

№ проект

**Про виконання Програми
“Розвиток доріг та дорожньої
інфраструктури на 2024 рік”**

Керуючись п. 7 ст. 91 Бюджетного Кодексу України та пп. 22 п. 1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада **ВИРІШИЛА:**

1. Затвердити Звіт про виконання Програми «Розвиток доріг та дорожньої інфраструктури на 2024 рік» (додається).
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови М. Дмитришина та на депутатські постійні комісії з питань планування фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (С. Ковальчук), з питань житлово-комунального господарства, промисловості та розвитку території (О. Йосипчук).

Міський голова

Олег КАНІВЕЦЬ

Готував:

Начальник відділу капітального будівництва
Стрийської міської ради

Іван ЛЕБІДЬ

Погоджено:

Перший заступник міського голови

Микола ДМИТРИШИН

Начальник юридичного відділу

Надія ТЕМНИК

Начальник фінансового
управління

Лариса КОВАЛЬ

Головний спеціаліст- уповноважений з питань
запобігання та виявлення корупції

Леся ФРЕЙ

Голова постійної комісії з питань планування,
фінансів, бюджету та
соціально-економічного розвитку

Сергій КОВАЛЬЧУК

Голова постійної комісії з питань
житлово-комунального
господарства, промисловості та
розвитку території

Орест ЙОСИПЧУК

Секретар міської ради

Мар'ян БЕРНИК

Підсумковий звіт щодо виконання цільової програми

1. Основні дані Програми «Розвиток доріг та дорожньої інфраструктури на 2024 рік», затверджена рішенням сесії № 2414 від 29.02.2024 року (зі змінами)

- Заплановане фінансування, - **5712,58 тис.грн.**

- Розпорядник коштів (виконавець Програми) Відділ капітального будівництва Стрийської міської ради

- Мета Програми – Створення безпечних умов дорожнього руху, забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури.

2. Виконання заходів і завдань Програми

№ з/п	Заплановані заходи				Дата проведення	Фактично проведені заходи			
	Назва, зміст заходу	КПКВК	КЕК В	Плановане фінансування, тис.грн		Назва, зміст заходу	КПКВК	КЕК В	Фактичне фінансування (касові видатки), тис.грн
1.	Заходи, згідно з програмою: Капітальний ремонт вулиць, провулків, внутрішньодворових проїздів та будівництво доріг Стрийської міської територіальної громади <ul style="list-style-type: none">Капітальний ремонт проїзду по вул.Сколівська біля будинку №19 є м.Стрий Львівської області	151746 1	313 2	5712,58 4069,38	2024 р.	Заходи, згідно з програмою: Капітальний ремонт вулиць, провулків, внутрішньодворових проїздів та будівництво доріг Стрийської міської територіальної громади <ul style="list-style-type: none">Капітальний ремонт проїзду по вул.Сколівська біля будинку №19 є м.Стрий Львівської області	15174 61	313 2	4876,42 3233,22

2.	<ul style="list-style-type: none"> Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду по вул. Січових Стрільців 6 б Капітальний ремонт вул.Оброци м.Стрий Львівської області провулок від вул. Коссака до вул. Ленкавського у м. Стрию провулок Озерний в с. Добрівляни дорога від вул. І.Франка до кладовища в с. Завадів Стрийського району Львівської області; вул. Набережної в с. Жулин Стрийського району Львівської області; капітальний ремонт проспекту В. Чорновола (перехрестя вул. Т.Шевченка та проспекту В.Чорновола) м. Стрий капітальний ремонт перехрестя по проспекту В. Чорновола між вул. С.Бандери та вул. С.Крушельницької <p>Виготовлення проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту та будівництву автодороги</p> <ul style="list-style-type: none"> «Капітальний ремонт автодороги, що з'єднує М30 (М12) Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам'янка та Т-14-18 Нижанковичі-Самбір-Дрогобич-Стрий на ділянці від примикання С141803 Добрівляни-Добряни-вул. Озерна в с. Добрівляни Стрийської територіальної громади до міського полігону ТПВ» «Будівництво автодороги, що з'єднує М30 (М12) Стрий-Тернопіль-Кропивницький Знам'янка та Т-14-18 Нижанковичі-Самбір-Дрогобич-Стрий на ділянці від міського полігону ТПВ до автомобільної дороги Т-14-18 Нижанковичі-Самбір-Дрогобич-Стрий» 	151746 1		1643,20 1215,10		<ul style="list-style-type: none"> Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду по вул. Січових Стрільців 6 б Капітальний ремонт вул.Оброци м.Стрий Львівської області провулок від вул. Коссака до вул. Ленкавського у м. Стрию провулок Озерний в с. Добрівляни дорога від вул. І.Франка до кладовища в с. Завадів Стрийського району Львівської області; вул. Набережної в с. Жулин Стрийського району Львівської області; капітальний ремонт проспекту В. Чорновола (перехрестя вул. Т.Шевченка та проспекту В.Чорновола) м. Стрий капітальний ремонт перехрестя по проспекту В. Чорновола між вул. С.Бандери та вул. С.Крушельницької <p>Виготовлення проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту та будівництву автодороги</p> <ul style="list-style-type: none"> «Капітальний ремонт автодороги, що з'єднує М30 (М12) Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам'янка та Т-14-18 Нижанковичі-Самбір-Дрогобич-Стрий на ділянці від примикання С141803 Добрівляни-Добряни-вул. Озерна в с. Добрівляни Стрийської територіальної громади до міського полігону ТПВ» «Будівництво автодороги, що з'єднує М30 (М12) Стрий-Тернопіль-Кропивницький Знам'янка та Т-14-18 Нижанковичі-Самбір-Дрогобич-Стрий на ділянці від міського полігону ТПВ до автомобільної дороги Т-14-18 Нижанковичі-Самбір-Дрогобич-Стрий» 	15174 61		1643,20 1215,10
----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	--	------------------------	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	--	------------------------

			313 2					313 2		428,10
				428,10					312 2	
			312 2							

	Разом по програмі			5712,58					4876,42

3. Аналіз використання коштів Програми згідно з проведеними витратами

№ з/п	Витрачені кошти	Одиниці виміру	Кількість	Сума витрат	Контрагент *
1.	4876,42	Тис.грн.	10	4876,42	ТОВ«Міжнародний проектний інститут», ФОП Сипень Тарас Володимирович, ТзОВ«Простір Архбуд», ФОП Квас Леся Василівна, Філія ДП«Укрекспертиза», ФОП Гошко Андрій Васильович, ТзОВ«Укрекспертиза груп», ДП «Екранбуд»ТзОВ«Екран», ФОП Гривнак Василь Володимирович, ДКС м.Київ Печерський район

*- отримувач коштів

- перераховуються всі статті витрат, профінансовані в рамках Програми

4. Аналіз виконання результативних показників, що характеризують виконання Програми, та пояснення щодо їх виконання за звітний період:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом обласної (бюджетної) програми на звітний період, тис.грн.		Виконано за звітний період, тис. грн.			Відхилення			
				усього	у тому числі:		усього	у тому числі:		усього	у тому числі:	
					загальний фонд	спец. фонд		загальний фонд	спец. фонд		загальний фонд	спец. фонд
1.	Затрат Обсяг видатків	тис.грн	Акти виконаних робіт	4069,38	4069,38	3233,22		3233,22	836,16		836,16	
	Продукту Площа шляхів на яких планується провести капітальний ремонт –	кв.м. тис.грн	Акти виконаних робіт	1550	1550	1230		1230	320		320	
	Ефективності Середня вартість 1 кв. м. капітального ремонту			2,63	2,63	2,63		2,63	0		0	
2.	Якості Темп зростання до запланованого	тис.грн. шт. тис.грн. %		100%	100%	79,45%		79,45%	20,55%		20,55%	

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом обласної (бюджетної) програми на звітний період, тис.грн.			Виконано за звітний період, тис. грн.			Відхилення		
				усього	у тому числі:		усього	у тому числі:		усього	у тому числі:	
					загальний фонд	спец. фонд		загальний фонд	спец. фонд		загальний фонд	спец. фонд
	Затрат Обсяг видатків		Акти виконаних робіт	1643,20	1643,20	1643,20	0			0		
	Продукту Кількість ПКД			20	821,60	821,60	0			0		
	Ефективності Вартість ПКД			821,60	100%	100%	0			0		
	Якості Темп зростання до запланованого - 100%			0	100%	100%	0			0		
				100%								
5.	Пояснення щодо розбіжностей між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені паспортом Програми											

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом обласної (бюджетної) програми на звітний період, тис.грн.			Виконано за звітний період, тис. грн.			Відхилення		
				усього	у тому числі:		усього	у тому числі:		усього	у тому числі:	
					загальний фонд	спец. фонд		загальний фонд	спец. фонд		загальний фонд	спец. фонд
<p>Розбіжності виникли між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені паспортом Програми в зв'язку з недоцільністю розпочати підготовчі роботи по перехідному об'єкту на 2024-2025рр.(капітальний ремонт вул.Оброци м.Стрий Львівської області) з демонтажу існуючого покриття, влаштування дорожнього корита та влаштування щелепної основи.</p>												

Примітка: до звіту додаються: копія паспорта Програми, резюме обґрунтування щодо потреби в даній Програмі на наступний рік та усі продукти Програми (документи досліджень, аналітичні матеріали, видання, макети друкованої продукції), виготовлені в рамках Програми.

**Керівник установи -
головного розпорядника коштів**

Іван ЛЕБІДЬ