



СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  
LXXI СЕСІЯ VIII ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ  
**РІШЕННЯ**

від «    » лютого 2026р.

Стрий

№ проєкт

**Про виконання Програми «Попередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єкта комунальної власності Стрийської МТГ» за 2025 рік**

Керуючись п.16 ст.91 Бюджетного Кодексу України, Господарським кодексом України та пп.22 п.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада **ВИРІШИЛА:**

1. Затвердити Звіт про виконання Програми «Попередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної власності Стрийської МТГ» за 2025 рік (додається).
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на депутатські комісії з питань планування фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (С. Ковальчук), з питань житлово-комунального господарства, промисловості та розвитку території (О. Йосипчук).

**Міський голова**

**Олег КАНІВЕЦЬ**

## Підсумковий звіт щодо виконання цільової програми

**1. Основні дані Програми «Попередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної власності Стрийської МТГ» за 2025 рік**

Затверджена рішенням сесії Стрийської МР № 2677 від 27.06.2024 року ( із змінами ).

Заплановане фінансування **2843,093 тис.грн.**

- Розпорядник коштів (виконавець Програми) **Управління ЖКГ Стрийської МР**

- **Метою Програми:** запобігання виникнення надзвичайної ситуації на р. Стрий, недопущення прориву захисної дамби в місці пошкодження, проведення русло регулюючих та берегоукріплювальних робіт для відновлення параметрів дамби.

### 2. Виконання заходів і завдань Програми

№ з/п	Заплановані заходи				Фактично проведені заходи				
	Назва, зміст заходу	КПКВК	КЕКВ	Плановане фінансування, тис.грн	Дата проведення	Назва, зміст заходу	КПКВК	КЕКВ	Фактичне фінансування (касові видатки), тис.грн
1.	Завершення проведення аварійно-відновлювальних робіт шляхом відновлення зруйнованої частини земляної дамби на річці Стрий в місті Стрию Львівської області капітальний ремонт - відновлення призми	1216050	3210	2843,093	2025р.	Завершення проведення аварійно-відновлювальних робіт шляхом відновлення зруйнованої частини земляної дамби на річці Стрий в місті Стрию Львівської області капітальний ремонт - відновлення призми	1216050	3210	2413,49

### 3. Аналіз використання коштів Програми згідно з проведеними витратами

№ з/п	Витрачені кошти	Одиниці виміру	Кількість	Сума витрат	Контрагент *
1	Завершення проведення аварійно-відновлювальних робіт шляхом відновлення зруйнованої частини земляної дамби на річці Стрий в місті Стрию Львівської області капітальний ремонт - відновлення призми	Тис.грн.		2413,49	СМККП

\*- отримувач коштів

- перераховуються всі статті витрат, профінансовані в рамках Програми

### 4. Аналіз виконання результативних показників, що характеризують виконання Програми, та пояснення щодо їх виконання за звітний період:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом обласної (бюджетної) програми на звітний період, тис.грн.			Виконано за звітний період, тис.грн.			Відхилення, тис.грн.		
				усього	у тому числі:		усього	у тому числі:		усього	у тому числі:	
					загальний фонд	спец. фонд		загальний фонд	спец. фонд		загальний фонд	спец. фонд
1	<b>Завершення проведення аварійно – відновлювальних робіт шляхом відновлення зруйнованої частини земляної дамби на річці Стрий в місті Стрию Львівської області капітальний ремонт – відновлення призми</b>											
	<b>Затрат</b>											
	Обсяг витрат	тис.грн.	Рішення сесії	2843,093	-	2843,093	2413,49		2413,19	-429,60	-	-429,60
	<b>Продукту</b>											
	Об'єм робіт з відновлення призми	куб.м.	звітність	2138,85	-	2138,85	2138,85	-	2138,85	0,00	-	0,00
	<b>ефективності</b>											
	Вартість за 1 м <sup>3</sup> відновлення призми	грн.	звітність	1329,26	-	1329,26	1128,40	-	1128,4	-200,86	-	-200,86
	<b>якості</b>											
	% виконання робіт (послуг)	%	Розрахункові дані	100	-	100	85	-	85	-15	-	-15

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом обласної (бюджетної) програми на звітний період, тис.грн.			Виконано за звітний період, тис.грн.			Відхилення, тис.грн.		
				усього	у тому числі:		усього	у тому числі:		усього	у тому числі:	
					загальний фонд	спец. фонд		загальний фонд	спец. фонд		загальний фонд	спец. фонд
5.	<b>Пояснення щодо розбіжностей між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені паспортом Програми</b>											
	На 2025 рік за завданням бюджетної програми "Попередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної власності" КПКВК 1216050 були затверджені призначення в обсязі 2843093,00 грн.(спеціальний фонд). Касові видатки за 2025 рік по спеціальному фонду склали 2413489,76 грн. Відхилення між затвердженим планом та касовими видатками за спеціальним фондом становить 429 603,24. Завершення робіт відбудеться у 2026р.											

**Керівник установи -  
головного розпорядника коштів**

**Лілія ФУРІВ**