



СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  
LXXII СЕСІЯ VIII ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ  
**РІШЕННЯ**

від 26 березня 2026 року

Стрий

№\_\_проект

**Про виконання Програми  
«Водопровідно-каналізаційне  
господарство на 2025 рік»**

Керуючись п. 7 ст. 91 Бюджетного Кодексу України та пп. 22 п. 1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада **ВИРШИЛА:**

1. Затвердити Звіт про виконання Програми «Водопровідно-каналізаційне господарство на 2025 рік».
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови М. Дмитришина та на депутатські постійні комісії з питань планування фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (С. Ковальчук), з питань житлово-комунального господарства, промисловості та розвитку території (О. Йосипчук).

**Міський голова**

**Олег КАНІВЕЦЬ**

**Готував:**

Начальник відділу капітального будівництва  
Стрийської міської ради

Іван ЛЕБІДЬ

**Погоджено:**

Перший заступник міського голови

Микола ДМИТРИШИН

Начальник юридичного відділу

Надія ТЕМНИК

Начальник фінансового  
управління

Лариса КОВАЛЬ

Т.в.о.головного спеціаліста – уповноваженого з  
питань запобігання та виявлення корупції

Тарас КОБКО

Голова постійної комісії з питань планування,  
фінансів, бюджету та  
соціально-економічного розвитку

Сергій КОВАЛЬЧУК

Голова постійної комісії з питань  
житлово-комунального  
господарства, промисловості та  
розвитку території

Орест ЙОСИПЧУК

Секретар міської ради

Мар'ян БЕРНИК

## Підсумковий звіт щодо виконання цільової програми

**1. Основні дані** Програми “Водопровідно-каналізаційне господарство на 2025 рік”, затверджена рішенням №3314 від 27.03.2025 року

- Заплановане фінансування, - **451,00 тис.грн.**

- Розпорядник коштів (виконавець Програми) **Відділ капітального будівництва Стрийської міської ради**

- Мета Програми – Забезпечення нормальної життєдіяльності Стрийської територіальної громади, підвищення технологічного процесу з зменшенням собівартості виробництва та відповідного рівня охорони праці на виробництві

### 2. Виконання заходів і завдань Програми

№ з/п	Заплановані заходи				Фактично проведені заходи				
	Назва, зміст заходу	КПКВК	КЕКВ	Плановане фінансування, тис. грн	Дата проведення	Назва, зміст заходу	КПКВК	КЕКВ	Фактичне фінансування (касові видатки), тис. грн
1.	Капітальний ремонт каналізаційної мережі - на вул.Шевченка, 12 м.Стрий	1516013	3132	250,00	2025р.	Капітальний ремонт каналізаційної мережі -по вул.Шевченка, 12 м.Стрий	1516013	3132	249,598
2.	Капітальний ремонт каналізаційного колектора: -по вул. Сколівській,11 м. Стрий	1516013	3132	201,00	2025р.	Капітальний ремонт каналізаційного колектора: -по вул. Сколівській,11 м. Стрий	1516013	3132	200,549
	Разом по програмі			451,00					450,147

### 3. Аналіз використання коштів Програми згідно з проведеними витратами

№ з/п	Витрачені кошти	Одиниці виміру	Кількість	Сума витрат	Контрагент *
1.	450,147	тис. грн.	3	450,147	ТОВ «Хаус-Ром», ФОП Квас Леся Василівна, ФОП Гошко Андрій Васильович

\*- отримувач коштів

- перераховуються всі статті витрат, профінансовані в рамках Програми

### 4. Аналіз виконання результативних показників, що характеризують виконання Програми, та пояснення щодо їх виконання за звітний період:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом обласної (бюджетної) програми на звітний період, тис.грн.			Виконано за звітний період, тис.грн.			Відхилення, тис.грн.		
				усього	у тому числі:		усього	у тому числі:		усього	у тому числі:	
					загальний фонд	спец. фонд		загальний фонд	спец. фонд		загальний фонд	спец. фонд
1.	Затрат Обсяг видатків на капітальний ремонт мережі по вул.Шевченка,12 м.Стрий	тис.грн.	Акти виконаних робіт	250,0		250,0	249,598		249,598	- 0,402		-0,402
	Продукту Кількість метрів каналізаційної мережі	м	Акти виконаних робіт	48	48	48		48	0		0	0
	Ефективності Вартість 1м	тис.грн.	Акти виконаних робіт	5,208	5,208	5,20		5,20	-0,008		-0,008	-0,008
	Якості % виконання до запланованого	%		100%	100%	99,84%		99,84%	0,16%		0,16%	0,16%



№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом обласної (бюджетної) програми на звітний період, тис.грн.			Виконано за звітний період, тис.грн.			Відхилення, тис.грн.		
				усього	у тому числі:		усього	у тому числі:		усього	у тому числі:	
					загальний фонд	спец. фонд		загальний фонд	спец. фонд		загальний фонд	спец. фонд
5.	<b>Пояснення щодо розбіжностей між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені паспортом Програми</b>											
Розбіжності виникли в зв'язку з здешевленням вартості матеріалів.												

**Примітка:** до звіту додаються: копія паспорта Програми, резюме обґрунтування щодо потреби в даній Програмі на наступний рік та усі продукти Програми (документи досліджень, аналітичні матеріали, видання, макети друкованої продукції), виготовлені в рамках Програми.

**Керівник установи -  
головного розпорядника коштів**

**Іван ЛЕБІДЬ**