



СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  
LXXII СЕСІЯ VIII ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ  
**РІШЕННЯ**

від 26 березня 2026 року

Стрий

№ \_\_\_\_\_ проєкт

**Про виконання Програми  
“Розвиток доріг та дорожньої  
інфраструктури на 2025 рік”**

Керуючись п. 7 ст. 91 Бюджетного Кодексу України та пп. 22 п. 1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада **ВИРІШИЛА:**

1. Затвердити Звіт про виконання Програми «Розвиток доріг та дорожньої інфраструктури на 2025 рік» (додатся).
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови М. Дмитришина та на депутатські постійні комісії з питань планування фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (С. Ковальчук), з питань житлово-комунального господарства, промисловості та розвитку території ( О. Йосипчук).

**Міський голова**

**Олег КАНІВЕЦЬ**

**Готував:**

Начальник відділу капітального будівництва  
Стрийської міської ради

Іван ЛЕБІДЬ

**Погоджено:**

Перший заступник міського голови

Микола ДМИТРИШИН

Начальник юридичного відділу

Надія ТЕМНИК

Начальник фінансового  
управління

Лариса КОВАЛЬ

Т.в.о.головного спеціаліста – уповноваженого з  
питань запобігання та виявлення корупції

Тарас КОБКО

Голова постійної комісії з питань планування,  
фінансів, бюджету та  
соціально-економічного розвитку

Сергій КОВАЛЬЧУК

Голова постійної комісії з питань  
житлово-комунального  
господарства, промисловості та  
розвитку території

Орест ЙОСИПЧУК

Секретар міської ради

Мар'ян БЕРНИК

## Підсумковий звіт щодо виконання цільової програми

**1. Основні дані Програми «Розвиток доріг та дорожньої інфраструктури на 2025 рік»**, затверджена рішенням сесії № 3113 від 30.01.2025 року (зі змінами)

- Заплановане фінансування, - **11514,713 тис.грн.**

- Розпорядник коштів (виконавець Програми) **Відділ капітального будівництва Стрийської міської ради**

- Мета Програми – Створення безпечних умов дорожнього руху, забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури.

### 2. Виконання заходів і завдань Програми

№ з/п	Заплановані заходи				Дата проведення	Фактично проведені заходи			
	Назва, зміст заходу	КПКВК	КЕКВ	Плановане фінансування, тис.грн		Назва, зміст заходу	КПКВК	КЕКВ	Фактичне фінансування (касові видатки), тис.грн
1.	Заходи, згідно з програмою:			11514,713	2025р.	Заходи, згідно з програмою:			11250,327
	<b>Капітальний ремонт вулиць, провулків та будівництво доріг Стрийської міської територіальної громади</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Капітальний ремонт вул. Оброци м.Стрий</li> <li>Реконструкція вулиці Промислової від вулиці Дрогобицької до індустріального парку "Долина Стрий" в м.Стрий Львівської області</li> </ul>	1517461	3132	2030,00	2025р.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Капітальний ремонт вулиць, провулків, внутрішньодворових проїздів та будівництво доріг Стрийської міської територіальної громади</li> <li>Капітальний ремонт вул. Оброци м.Стрий</li> <li>Реконструкція вулиці Промислової від вулиці Дрогобицької до індустріального парку "Долина Стрий" в м.Стрий Львівської області</li> </ul>	1517461	3132	2026,577
2.	<b>Капітальний ремонт тротуару по вулицях:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>вул.1-го Листопада (від вул. Шевченка до ж/б №10, права сторона) м. Стрий</li> <li>вул. С.Бандери від вул. О.Нижанківського до вул. Б.Лепкого (непарна сторона) м. Стрий</li> <li>вул. Т. Шевченка (з елементами доступності) від вул. А.Корчака до вул. Є.Коновальця м. Стрий</li> <li>вул. Б. Хмельницького біля ж/б №6 м.</li> </ul>	1517461	3132	4974,013			2025р.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Капітальний ремонт тротуару по вулицях:</li> <li>вул.1-го Листопада (від вул. Шевченка до ж/б №10, права сторона) м. Стрий</li> <li>вул. С.Бандери від вул. О.Нижанківського до вул. Б.Лепкого (непарна сторона) м. Стрий</li> <li>вул. Т. Шевченка (з елементами інклюзії) від вул. А.Корчака до вул. Є.Коновальця м. Стрий</li> <li>вул. Б. Хмельницького біля ж/б №6 м.</li> </ul>	1517461

3	<p>Стрий</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Капітальний ремонт тротуару на вул.Г.Коссака,9 м.Стрий</li> <li>Капітальний ремонт тротуару на вул.С.Бандери від вул. Марка Вовчка до вул. Олесницького м. Стрий</li> </ul> <p><b>Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду по вул. Січових Стрільців, 6 б м. Стрий</li> <li>Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду по вул. Січових Стрільців, 10 а м. Стрий</li> <li>Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду по вул. Грабовецька, 63 а м. Стрий</li> <li>Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду на вул.Коссака біля житлового будинку 4-Б в м.Стрий</li> </ul>	1517461	3132	3760,70	2025р	<p>Стрий</p> <p><b>Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду по вул. Січових Стрільців, 6 б м. Стрий</li> <li>Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду по вул. Січових Стрільців, 10 а м. Стрий</li> <li>Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду по вул. Грабовецька, 63 а м. Стрий</li> <li>Капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду на вул.Коссака біля житлового будинку 4-Б в м.Стрий</li> </ul>	1517461	3132	3538,466
	Разом по програмі			11514,713					11250,327





№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Затверджено паспортом обласної (бюджетної) програми на звітний період, тис.грн.			Виконано за звітний період, тис. грн.			Відхилення		
			усього	у тому числі:		усього	у тому числі:		усього	у тому числі:	
				загальний фонд	спец. фонд		загальний фонд	спец. фонд		загальний фонд	спец. фонд
	Темп зростання до запланованого - 100%	%	100%		100%	94%		94%	6%		6%

**5. Пояснення щодо розбіжностей між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені паспортом Програми**

Розбіжності виникли між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені паспортом Програми в зв'язку з здешевленням вартості матеріалів.

**Примітка:** до звіту додаються: копія паспорта Програми, резюме обґрунтування щодо потреби в даній Програмі на наступний рік та усі продукти Програми (документи досліджень, аналітичні матеріали, видання, макети друкованої продукції), виготовлені в рамках Програми.

**Керівник установи -  
головного розпорядника коштів**

**Іван ЛЕБІДЬ**