



СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
LXXII СЕСІЯ VIII ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

від 26 березня 2026 року

Стрий

№ проект

**Про виконання Програми
«Утримання окремих об'єктів
благоустрою на 2025 рік»**

Керуючись п. 7 ст. 91 Бюджетного Кодексу України та пп. 22 п. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада **ВИРІШИЛА:**

1. Затвердити Звіт про виконання Програми «Утримання окремих об'єктів благоустрою на 2025 рік» (додається).
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови М. Дмитришина та на депутатські постійні комісії з питань планування фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (С. Ковальчук), з питань житлово-комунального господарства, промисловості та розвитку території (О. Йосипчук).

Міський голова

Олег КАНІВЕЦЬ

Готував:

Начальник відділу капітального будівництва
Стрийської міської ради

Іван ЛЕБІДЬ

Погоджено:

Перший заступник міського голови

Микола ДМИТРИШИН

Начальник юридичного відділу

Надія ТЕМНИК

Начальник фінансового
управління

Лариса КОВАЛЬ

Т.в.о.головного спеціаліста – уповноваженого з
питань запобігання та виявлення корупції

Тарас КОБКО

Голова постійної комісії з питань планування,
фінансів, бюджету та
соціально-економічного розвитку

Сергій КОВАЛЬЧУК

Голова постійної комісії з питань
житлово-комунального
господарства, промисловості та
розвитку території

Орест ЙОСИПЧУК

Секретар міської ради

Мар'ян БЕРНИК

Підсумковий звіт щодо виконання цільової програми

1. Основні дані Програми «Утримання окремих об'єктів благоустрою на 2025 рік», затверджена рішенням сесії Стрийської міської ради № 3111 від 30.01.2025 року (із змінами).

- Заплановане фінансування – **444,744 тис.грн.**

- Розпорядник коштів (виконавець Програми) **Відділ капітального будівництва Стрийської міської ради**

- Мета Програми - Забезпечення безпеки дорожнього руху всіх його учасників на всіх ділянках територіальної громади, де вони встановлені. Забезпечення нормального фінансування об'єктів з тим, щоб наблизитись до ведення передових європейських стандартів покращення їх функціонування та зменшення технічних несправностей і прорахунків. Утримання окремих об'єктів благоустрою.

2. Виконання заходів і завдань Програми

№ з/п	Заплановані заходи				Фактично проведені заходи				
	Назва, зміст заходу	КПКВК	КЕКВ	Планова нефінансування, тис.грн	Дата проведення	Назва, зміст заходу	КПКВК	КЕКВ	Фактичне фінансування (касові видатки), тис.грн
1.	Капітальний ремонт громадського простору -по вул. Січових Стрільців ,10 - по вул. Шевченка,63	1516030	3132	444,744	2025р.	Капітальний ремонт громадського простору - по вул. Шевченка,63	1516030	3132	424,437
	ВСЬОГО по програмі:			444,744					424,437

3. Аналіз використання коштів Програми згідно з проведеними витратами

№ з/п	Витрачені кошти	Одиниці виміру	Кількість	Сума витрат	Контрагент *
-------	-----------------	----------------	-----------	-------------	--------------

1.	424,437	тис.грн.	3	424,437	ФОП Шимків А.В.,ФОП Корніцький В.В.,ФОП Гошко А.В.
----	---------	----------	---	---------	--

*- отримувач коштів

- перераховуються всі статті витрат, профінансовані в рамках Програми

4. Аналіз виконання результативних показників, що характеризують виконання Програми, та пояснення щодо їх виконання за звітний період:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом обласної (бюджетної) програми на звітний період, тис.грн.			Виконано за звітний період, тис.грн.			Відхилення, тис.грн.		
				усього	у тому числі:		усього	у тому числі:		усього	у тому числі:	
					загальний фонд	спец. фонд		загальний фонд	спец. фонд		загальний фонд	спец. фонд
1.	Затрат	тис.грн.	Акти виконаних робіт	444,744		444,744	424,437		424,437	-20,307		-20,307
	Обсяг видатків на капітальний ремонт громадського простору											
	Продукту	шт.		2		2	1		1	-1		-1
	Кількість громадських просторів											
	Ефективності	тис.грн.		222,372		222,372	424,437		424,437			

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом обласної (бюджетної) програми на звітний період, тис.грн.			Виконано за звітний період, тис.грн.			Відхилення, тис.грн.		
				усього	у тому числі:		усього	у тому числі:		усього	у тому числі:	
					загальний фонд	спец. фонд		загальний фонд	спец. фонд		загальний фонд	спец. фонд
	Вартість 1шт. Якості % виконання до запланованого	%		100%		100%	95%		95%	+202,065		+202,065
										5%		5%
<p>По об'єкту капітальний ремонт громадського простору по вул. Січових Стрільців ,10 роботи не виконувалися . Розбіжності виникли в зв'язку з здешевленням вартості матеріалів.</p>												
5.	<p align="center">Пояснення щодо розбіжностей між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені паспортом Програми</p>											

Примітка: до звіту додаються: копія паспорта Програми, резюме обґрунтування щодо потреби в даній Програмі на наступний рік та усі продукти Програми (документи досліджень, аналітичні матеріали, видання, макети друкованої продукції), виготовлені в рамках Програми.

**Керівник установи -
головного розпорядника коштів**

Іван ЛЕБІДЬ